

АКТ
о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий по
Концессионному соглашению от 17.06.2022 года № 24ПШ

г. Новороссийск,
ул. Красина

4 октября 2023 года

Представители Концедента, в составе:

Заместителя руководителя МКУ «Управление строительства»
Лучининой В.А.

Начальника отдела сопровождения и согласования проектов
МКУ «Управление строительства» Скомороха В.А.

Главный специалист отдела строительного контроля МКУ «Управление
строительства» Бурьяненко М.Р.

Заместителя директора МКУ «Централизованная бухгалтерия управления
образования» Андреева П.С.

Представители Концессионера, в составе:

Заместителя начальника отдела реализации строительных проектов
ООО «ПроШкола» Жарова П.Б.

Руководителя проекта ФАУ «РосКапСтрой» ОП «Дирекция в г.
Геленджике» Пласковицкой А.А.

Заместитель генерального директора ООО «Догма-Сити» Аспидова А.В.

Заместителя руководителя отдела капитального строительства по
социальным объектам ООО «Догма-Сити» Авраменко А.С. –

По состоянию на 4 октября 2023 года в отношении Объекта соглашения:
«Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Красина, с. Цемдолина,
г. Новороссийск Краснодарского края», зафиксировано:

1. Выполнена вырубка зеленых насаждений;
2. Выполняются подготовительные работы: выполняется планировка
земельного участка;
3. Произведена закладка пунктов геодезической разбивочной основы.

**В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие
недостатки:**


1. Не установлено ограждение строительной площадки;
2. Вынос газовой трубы за границы земельного участка не выполнен.

Выданы рекомендации:

1. Ускорить установку ограждения строительной площадки;
2. Приступить к выносу газовой трубы за границы земельного участка;
3. Приступить к устройству подпорной стены.

ПОДПИСИ:

Заместитель руководителя
МКУ «Управление строительства»



Лучинина В.А.

Начальника отдела подготовки
и согласования проектов
МКУ «Управление строительства»




Скомороха В.А.

Главный специалист
отдела строительного контроля
МКУ «Управление строительства»



Бурьяненко М.Р.

Заместитель директора
МКУ «Централизованная бухгалтерия
управления образования»



Андреев П.С.